

Ausbau Herrenwiesenweg									
Vergabesumme GR		1.188.417,50 €							
	HHS1.			Plan	SOLL KIRP	Differenz			
Straßenbau	2   63000019 6300 951200	2015		400.000,00 €					
		2016		250.000,00 €	584.861,23 €				
Entwässerung	2   70000017 7000 956100			710.000,00 €	585.186,18 €	-124.813,82 €			
Wasser	6 3543 530000			185.000,00 €	162.345,11 €	-22.654,89 €	185.000,00 €		
Beleuchtung	2   6700965000			0	61.237,19 €	61.237,19 €			
<b>Ansätze Gesamt</b>				<b>1.545.000,00 €</b>	<b>1.393.629,71 €</b>	<b>-151.370,29 €</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.972.259,43 €</b>
Name	Re. Nr. u. Datum	Sonstiges	Honorare	Straßenbau	Entwässerung	Wasser (brutto)	Wasser (netto)	Beleuchtung	Betrag
ISTW (Wasservers.)	Re. 0123027-02/01AZ v. 25.11.2014						3.375,15 €		3.375,15 €
ISTW (Wasservers.)	Re. 0123027-02/02AZ v. 27.02.2015						5.590,18 €		5.590,18 €
ISTW (Wasservers.)	Re. 0123027-02/03AZ v. 31.03.2015						3.704,34 €		3.704,34 €
ISTW (Wasservers.)	Re. 0123027-02/04AZ v. 31.07.2015						1.610,58 €		1.610,58 €
ISTW (Wasservers.)	Re. 0123027-02/05AZ v. 23.09.2015						3.689,79 €		3.689,79 €
ISTW (Wasservers.)	Re. 0123027/02/06AZ v. 30.11.2015						1.720,10 €		1.720,10 €
ISTW (Wasservers.)	Re. 0123027-02/07AZ v. 05.04.2016						286,69 €		286,69 €
ISTW (Wasservers.)	Re. 0123027-02/08TR v. 20.10.16						286,68 €		286,68 €
									0,00 €
ISTW (Verkehrsantl.)	Re. 0123027-03/02AZ v. 27.02.2015			17.050,11 €					17.050,11 €
ISTW (Verkehrsantl.)	Re. 0123027-03/03AZ v. 31.03.2015			12.637,62 €					12.637,62 €
ISTW (Verkehrsantl.)	Re. 0123027-03/04AZ v. 31.07.2015			6.426,89 €					6.426,89 €
ISTW (Verkehrsantl.)	Re. 0123027-03/05AZ v. 30.11.2015			9.623,31 €					9.623,31 €
ISTW (Verkehrsantl.)	Re. 0123027-03/06AZ v. 05.04.2016			10.826,22 €					10.826,22 €
ISTW (Verkehrsantl.)	Re. 0123027-03/07TR v. 20.10.16			1.690,22 €					1.690,22 €
									0,00 €
ISTW (Kanal)	Re. 0123027-01/03TR v. 27.02.2015				16.823,81 €				16.823,81 €
ISTW (Kanal)	Re. 0123027-01/04AZ v. 31.03.2015				12.976,12 €				12.976,12 €
ISTW (Kanal)	Re. 0123027-01/05AZ v. 31.07.2015				6.596,77 €				6.596,77 €
ISTW (Kanal)	Re. 0123027-01/06AZ v. 30.09.2015				13.319,35 €				13.319,35 €
ISTW (Kanal)	Re. 0123027-01/07AZ v. 01.12.2015				7.404,04 €				7.404,04 €
ISTW (Kanal)	Re. 0123027-01/08AZ v. 05.04.2016				1.233,99 €				1.233,99 €
ISTW (Kanal)	Re. 0123027-04/01SR v. 26.02.2016				2.280,34 €				2.280,34 €
ISTW (Kanal)	Re. 0123027-01/09TR v. 20.10.2016				1.234,01 €				1.234,01 €
SAG (Kanal)	Re. 318/16-R v. 21.10.2016				4.017,56 €				4.017,56 €
									0,00 €
A.T.S-Bau	Re. 2015-0118/01 AZ v. 13.10.2015			35.000,00 €					35.000,00 €
A.T.S-Bau	Re. 2015-0117/01 AZ v. 12.10.2015				254.715,10 €				254.715,10 €
A.T.S-Bau	Re. 2015-0125/01 AZ v. 13.11.2015						98.319,33		98.319,33 €
A.T.S-Bau	Re. 2015-0140/02 AZ v. 04.12.2015			140.000,00 €					140.000,00 €
A.T.S-Bau	Re. 2016-0029/01 AZ v. 22.03.2016							20.000,00 €	20.000,00 €
A.T.S-Bau	Re. 2016-0028/03 AZ v. 22.03.2016			150.000,00 €					150.000,00 €
A.T.S-Bau	Re. 2016-0048/03 AZ v. 20.04.2016				120.000,00 €				120.000,00 €
A.T.S-Bau	Re. 2016-0081 Schlussre v. 23.06.16							6.096,89 €	6.096,89 €
A.T.S-Bau	Re. 2016-0083 Schlussre v. 27.06.16				23.541,78 €				23.541,78 €

A.T.S-Bau	Re. 2016-0107 Schlussre.v.03.08.16		wurden				40.566,63		40.566,63 €
A.T.S-Bau	Re.2016-0214 Schlussre.v.31.12.16		bereits von	23.211,08 €					23.211,08 €
A.T.S-Bau	Re.2016-0063 Auszahl. Einbehalt		den Firmen		8.000,00 €				8.000,00 €
IBB Elmar Fischele	Re. 18017 v. 05.04.2016		auf	5.950,00 €					5.950,00 €
Peter Bergmann Geot.	Re. 15433 v. 05.02.2015		Strasse/Entw	2.937,63 €					2.937,63 €
Peter Bergmann Geot.	Re. 15458 v. 30.04.2015		sserung/Wass		2.344,30 €				2.344,30 €
Kemmler Baustoffe GmbH	Re. KRE 54329373 v. 24.03.15		er gebucht		222,85 €				222,85 €
Philipps Ingenieure	Re. 154903 v. 30.03.2015			714,00 €					714,00 €
LKZ	Re. 1261772 v. 07.04.2015	764,61 €			764,61 €				764,61 €
Wild Vermessung (Kanal)	Re. 15100 v. 10.08.2015				761,60 €				761,60 €
Wild Vermessung (Wasser)	Re. 15099/15.08.2015					450,00 €			450,00 €
Wild Vermessung (Wasser)	Re. 15111/07.09.2015					150,00 €			150,00 €
Wild Vermessung (Wasser)	Re. 15153 v. 30.09.15					900,00 €			900,00 €
Wild Vermessung (Wasser)	Re. 15174 v. 21.12.2015					1.310,00 €			1.310,00 €
Wild Vermessung (Wasser)	Re. 18009 v. 29.02.18			874,65 €					874,65 €
Baustellenverpflegung	Re. v. 31.08.15	30,00 €		30,00 €					30,00 €
Kraft	Re. 73375025 v.30.09.15 (Baumbel.)					523,85 €			523,85 €
Kraft	Re. 73399311 v. 30.11.15 (Baumbel.)					1.736,28 €			1.736,28 €
Link, Paul GmbH	Re. 1507844 v. 25.11.2015	401,99 €		401,99 €					401,99 €
Link, Paul GmbH	Re. 11601543 v. 04.04.2016	233,83 €		233,83 €					233,83 €
Holzland Schweizerhof	Re. 816624 v. 26.11.2015	16,52 €		16,52 €					16,52 €
Sonepar	Re. 12990652 v. 06.10.15(Baumbel.)					8.661,87 €			8.661,87 €
Sonepar	Re. 13132506 v. 30.10.15Baumbel.)					5.402,12 €			5.402,12 €
Sonepar	Re. 13175708 v. 10.11.15(Baumbel.)					193,46 €			193,46 €
Sonepar	Re. 13896749 v. 22.03.16(Beleucht.)					2.179,32 €			2.179,32 €
Heermann, Martin	Re. WR1512564 v. 08.12.2015					298,50 €			298,50 €
Förstner	Re. 5234 v. 25.11.2015 (Baume)			2.712,45 €					2.712,45 €
Tenta Holzbau	Re. 151983 v. 16.12.15 (Zaun)			69,54 €					69,54 €
Förstner	Re. 1312 v. 10.03.2016 (Baume)			1.808,30 €					1.808,30 €
Netze BW	Re. 92665077 v. 10.05.2016					13.913,48 €			13.913,48 €
Netze BW	Re. 00992762173 v. 21.11.2016					1.505,78 €			1.505,78 €
Netze BW Regionalzentrum	Re-Nr. 92514718 v. 25.06.2015					991,27 €			991,27 €
E. Ziegler Metallbearb.	Re. 03.348605 v. 27.06.16	3.060,78 €		3.060,78 €					3.060,78 €
Häussermann Stauden	Re. 1606327 v. 21.11.16 KD 20321	84,44 €		84,44 €					84,44 €
Beyerle GmbH	Re. 21601069 v. 27.01.16				1.748,99 €				1.748,99 €
Beyerle GmbH	Re-Nr. 21510071 vom 19.10.2015				174,93 €				174,93 €
ISTW (Rückstauprobem	Re. 0123027-05/01 AZ v. 04.07.2016				1.482,22 €				1.482,22 €
WILO SE	Re. 13728205 v. 21.12.2016				20.332,00 €				20.332,00 €
Wild Vermessung	Re. 16148 v. 20.12.2016				1.071,00 €				1.071,00 €
Georg Moll	SR 37003 v. 02.02.2017				61.873,22 €				61.873,22 €
SAG-Ingenieure	1. AZ 030/17-AZ1 v. 17.02.2017				21.800,00 €				21.800,00 €
SAG-Ingenieure	SR 090/17-SR 838D v. 07.04.2017				918,09 €				918,09 €
<b>Summe = Summe KIRP</b>		<b>4.592,17 €</b>	<b>- €</b>	<b>584.547,30 €</b>	<b>585.636,68 €</b>	<b>193.086,98 €</b>	<b>162.257,97 €</b>	<b>61.204,32 €</b>	
davon aufzuteilende									
Honorare/Sonstiges		764,61 €		0,00 €	764,61 €	0,00 €		0,00 €	Bruttobaukosten
<b>Bruttobaukosten (ohne Honorare/Sonstiges)</b>				<b>584.547,30 €</b>	<b>584.872,07 €</b>	<b>193.086,98 €</b>		<b>61.204,32 €</b>	<b>GESAMT</b>
				41%	41%		14%	4%	100%
Anteil Honorarkosten endgültig				313,93 €	314,11 €	103,70 €	87,14 €	32,87 €	764,61 €
<b>Gesamtsumme</b>	11.04.2017	0,00 €	0,00 €	<b>584.861,23 €</b>	<b>585.186,18 €</b>	<b>193.190,68 €</b>	<b>162.345,11 €</b>	<b>61.237,19 €</b>	<b>1.393.629,71 €</b>